鉄筋組込Ｒデッキ施工検査表

工事名	工事	対象工区	
元　請		構造種別	S ・ RC ・ SRC ・ PCａ 造
検査区域		施工業者	

敷　込　み・　固　定		
確　認　事　項		処　理　内　容
１．設計図書通りに敷込されているか。	OK・NO	
２．鉄板の掛り代は、30㎜確保されているか。(S)	OK・NO	
３．鉄板の躯体への飲込みは0～10㎜になっているか。(RC・SRC・PCa)	OK・NO	
４．ジョイント（ハゼ）の噛合せはできているか。	OK・NO	
５．端部のずれ止めは、確実にされているか。	OK・NO	
S造･Ｌ型材が全数鉄骨フランジに溶接されているか。	OK・NO	
RC・SRC造・鉄板が型枠桟木に釘止めされているか。	OK・NO	
PCa造・ずれ止め金物は、デッキに結合されているか。	OK・NO	
６．切断加工デッキの端部材は復旧取付されているか。(S)Ｌ型材　(RC)ｸﾗﾝｸ材　(PCa)Ｌ型材・ｸﾗﾝｸ材	OK・NO	
７．デッキトラスの変形は、ないか。	OK・NO	
８．トラス、ラチスの切断は行われていないか。	OK・NO	
切断されている場合補強されているか。	OK・NO	
支　保　工　作　業		
１．荷重に耐え得る支保工が、使用されているか。	OK・NO	
２．支保工は、計画された位置に配置されているか。	OK・NO	
開　　口　　部		
１．トラス、ラチスの切断は行われていないか。	OK・NO	
切断されている場合補強されているか。	OK・NO	
２．設計図書通りの補強になっているか。	OK・NO	
［ 備 考 ］		

検査日	平成　　年　　月　　日（　）	検査実施者		元　請　確　認　欄	